LEGENDA

IN GRAFIC

INTARZIAT

PROIECTE AIHCB

Etapa 1 de conformare cu Regulamentul UE 139/2014 din care vor face parte Caile de rulare Oscar, Victor, Whiskey, Charley si Platforma 2 (Amplasament existent si extindere pana la calea de rulare Delta)

Termen estimat finalizare: noiembrie 2025

Valoare contract proiectare și execuție 331.187.916,9 lei (fără TVA)

Valoare contract consultanță 7.156.184 lei (fără TVA)



Stadiu

Au fost recepționate la terminarea lucrărilor lucrările aferente Sectorului 4/ In derulare lucrari aferente Sectorului 5

Etapa 2 de conformare cu Regulamentul UE 139/2014 din care vor face parte Caile de rulare Bravo, Alpha, Golf si Platformele 1 respectiv 2 (Amplasament extindere pana la calea de rulare Bravo la sud si calea

Termen estimat finalizare: 2027

Valoare contract proiectare instalatii electrice, apa/canalizare 4.469.155,2 lei (fără TVA)

Valoare estimată execuție lucrări 550.118.200 lei (fără TVA)

Valoare estimată consultanță/dirigenție de șantier 24.221.895 lei



Stadiu

A fost emis ordinul de proiectare - In elaborare documentație de proiectare

Etapa 3 de conformare cu Regulamentul UE 139/2014 - Lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1 la AIHCB, inclusiv recordurile la căile de rulare, instalațiile aferente, amenajarea zonei de siguranță a pistei și realizarea soluției optime de degajare rapidă

Termen estimat finalizare: 2029

Valoare estimată - Total Deviz general 985.664.069,62 lei (fără TVA)



Stadiu

A fost obținut avizul CTE-MTI

Modernizare Terminale si corpuri de cladire existente la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (comasat din pozitiile: 1.Modernizarea instalatiilor electrice aferente cladirilor Terminal Plecari, Finger si Terminal Sosiri si sistem detectie semnalizare incendiu aferent. 2. Sistem centralizat de ventilatie - climatizare AIHCB 3. Reamenajare interioare zona publica Terminal Sosiri, Plecari Vechi AIHCB)

Termen estimat finalizare: 2027

Valoare contract proiectare și execuție 112.421.921,28 lei (fără TVA)

Valoare contract consultanță/dirigenție șantier 420.000 lei (fără TVA)



Stadiu

Lucrări în derulare

Parcare Departament Vest

Termen estimat finalizare: 2026

Valoare contract proiectare 122.646,03 Euro(fără TVA)

Valoare contract execuție 79.033.384,13 lei (fără TVA)

Valoare contract consultanță/dirigenție santier 1.454.680 (fără TVA)

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL2025												ANUL2026												ANUL 2027											
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Realizare executie lucrari (termen executie -18 luni)																																				
2	Receptie la teminarea lucrarilor																																				

Stadiu

Lucrări în derulare

Instalarea de panouri fotovoltaice și racordarea lor la Uzina electrică de la AIHCB

Termen estimat finalizare: 2028

Valoare contract elaborare Studiu de fezabilitate 89.000 Euro

Valoare estimata - Total Deviz general

283.765.450 lei (fără TVA)

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL2024												ANUL 2025				ANUL 2026												ANUL 2027											
		1				.....			7		8			9			.....	12				1				.....			5		6		7		8		9			.....	12	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Realizare documentatie de Studiu de Fezabilitate inclusiv Certificat Urbanism																																								
2	Obtinere avize																																								
3	Pregatire procedura de achizitie, derulare procedura de achizitie, semnare contract proiectare																																								
4	Realizare documentatie de proiectare inclusiv Autorizatie de construire																																								
5	Referat de necesitate si oportunitate execuție lucrari/consultanță																																								
6	Caiet de sarcini executie lucrari executie lucrari/consultanță																																								
7	Elaborare Documentatie de licitatie																																								
8	Procedura de achizitie, semnare contract executie																																								
9	Realizare executie lucrari																																								
10	Receptie la teminarea lucrarilor																																								

Stadiu

În curs de obținere aviz AACR

Programul Strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB

Perioada derulare proiect Faza 1+2+3: 2024-2034

Valoare estimată Proiectare pentru realizarea studiilor necesare, a conceptului și a proiectului tehnic de execuție
Valoare estimată Consultanță, management și dirigenție de șantier pe perioada de proiectare, achiziție lucrări,
Estimat Execuție - FAZA I - 863,6 mil. Euro (fără TVA)
Estimat Execuție - FAZA II - 445,5 mil. Euro (fără TVA)
Estimat Execuție - FAZA III - 101,2 mil. Euro (fără tva)

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL2024	ANUL 2025	ANUL 2026	ANUL 2027	2027-2034
1	Realizare documentatie realizarea documentației în vederea accesării finanțării și continuării etapelor de implementare a Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București					
2	Raport intern privind implementarea PSDIA pentru aprobare CA, inclusiv aprobare CA					
4	Pregatire procedura servicii de proiectare					
5	Procedura de achiziție servicii de proiectare pentru realizarea studiilor necesare, a conceptului si a proiectului tehnic de executie					
6	Achizitie servicii de consultanță implementare PSDIA					
7	Realizare Proiect tehnic de executie, studii si concept					
8	Procedura de achiziție realizare lucrari					
9	Realizare lucrari					

Stadiu

Procedura de achiziție a contractului de proiectare în derulare -Termen depunere oferte 11.09.2025

Construire Parcare Regim P+2 a parcării Long Term P4

Termen estimat finalizare: 2028
Valoare estimata pentru proiectare, executie si consultanta (conform Deviz) : 90.659.327,73 lei

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL2024	ANUL2025	ANUL2026	ANUL 2027	ANUL 2028
1	Realizare documentatie de proiectare inclusiv Autorizatie de construire					
2	Referat de necesitate si oportunitate executie lucrari/consultanță					
3	Caiet de sarcini executie lucrari executie lucrari/consultanță					
4	Elaborare Documentatie de licitatie					
5	Procedura de achizitie, semnare contract					
6	Realizare executie lucrari					
7	Receptie la teminarea lucrarilor					

Stadiu

Proiect Tehnic recepționat

Construire Parcare Regim P+2 a parcării Long Term P5

Termen estimat finalizare: 2028
Valoare estimata pentru proiectare, executie si consultanta (conform Deviz) : 94.886.981,05 lei

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL2024	ANUL 2025	ANUL 2026	ANUL 2027	ANUL 2028
1	Realizare documentatie de proiectare inclusiv Autorizatie de construire					
2	Referat de necesitate si oportunitate executie lucrari/consultanță					
3	Caiet de sarcini executie lucrari executie lucrari/consultanță					
4	Elaborare Documentatie de licitatie					
5	Procedura de achizitie, semnare contract					
6	Realizare executie lucrari					
7	Receptie la teminarea lucrarilor					

Stadiu

Proiect tehnic recepționat

Reabilitare rețea apă canal, inclusiv hidranți exteriori AIHCB

Termen estimat finalizare: 2029
Valoare contractată pentru proiectare, executie (conform contract semnat, excluzând diverse și neprevăzute) : 64.086.304,34 lei

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL 2024	ANUL 2025	ANUL 2028	ANUL 2029
1	Realizare documentatie de proiectare inclusiv Autorizatie de construire				
2	Realizare executie lucrari (41 luni)				
3	Receptie la teminarea lucrarilor				

Stadiu

Au fost depuse documentele in vederea obtinerii Autorizației de Construire

Modernizare si consolidare parcare etajata sosiri AIHCB

Termen estimat finalizare: 2026
Valoare contractată pentru proiectare : 220.000 lei
Valoare estimată execuție: 54.826.718,16 lei
Valoare estimată consultanță/dirigenție de șantier: 400.011 lei

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL 2025	ANUL 2026
1	Derulare procedură achiziție contract consultanță+dirigentie de santier, inclusiv semnare contract		
2	Derulare procedură achiziție contract lucrări, inclusiv semnare contract		
3	Proceduri premergătoare emiterii ordinului de începere a lucrarilor (instruiri, obținere permise)		
4	Realizare executie lucrari (10 luni)		
6	Receptie la teminarea lucrarilor		

Stadiu

In derulare procedura achizitie contract executie.
Contract pentru consultanta+dirigentie de santier semnat la 27.08.2025

Modernizare Saloane AIHCB

Termen estimat finalizare: 2027
Valoare contractată pentru proiectare : 176.460 lei

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL 2024	ANUL 2025	ANUL 2026	ANUL 2027
1	Realizare documentatie de proiectare				
2	Referat de necesitate si oportunitate execuție lucrari				
3	Caiet de sarcini execuție lucrari execuție lucrari				
4	Elaborare Documentatie de licitatie				
5	Procedura de achiziție, semnare contract				
6	Realizare executie lucrari (12 luni)				
7	Receptie la teminarea lucrarilor				

Stadiu

Documentație de proiectare recepționată/ In elaborare/definitivare refear necesitate in vederea achizitiei contractului de executie lucrari/dirigentie de santier

PROIECTE AIBB-AV

Organizare fluxuri Corp C Terminal AIBB-AV pentru creștere capacitate

Termen estimat finalizare: se va determina după finalizarea D.A.L.I.
Valoare contractată elaborare expertiză tehnică, D.A.L.I. : 271.328 lei

Nr. Crt	ACTIVITATE	ANUL 2025	ANUL 2026
1	Realizare documentatie: Expertiză tehnică		
2	Analiza si receptie documentatie - expertiza tehnica		
3	Realizare documentatie: DALI		
4	Analiza si receptie documentatie - DALI		

Stadiu

Expertiza tehnica elaborata - in analiza comisiei CNAB